

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

SOCIETA' AGRICOM S.R.L

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO
P. IVA e C.F. 02293460420

Il giorno 28 del mese di Marzo dell'anno 2013, alle ore 12.30, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici della società in Via delle Fornaci 110, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Valutazioni in ordine alla eventuale aggiudicazione definitiva lavori realizzazione Impianto F.V. da KW.p 49,5;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Sig.ri: Busco Luigi, Cursi Aldo e Piermartini Mirko.

Vengono eletti con voti unanimi il sig. Busco Luigi, presidente dell'assemblea ed il sig. Piermartini Mirko segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

In relazione al primo punto, il Presidente Busco Luigi, illustra il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dalla Commissione di gara in data 25 marzo u.s. ed allegato al presente verbale alla lettera A).

Al termine dell'illustrazione il responsabile del procedimento, consigliere Cursi Aldo, informa il consiglio che da parte dell'Ing. Spinelli, tecnico incaricato per la predisposizione delle autorizzazioni urbanistiche con deliberazione consiliare del xxxxxxxxxx, è pervenuta la notizia che la casa colonica del centro azienda dove insiste l'impianto, trattandosi di edificio pubblico con più di 70 anni di vita, rientra nel vincolo del D.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni per cui si rende necessario il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici. Questo parere inizialmente non previsto, richiede nuovi tempi per la predisposizione della documentazione ed ulteriori 60 giorni a disposizione della Soprintendenza stessa per l'emissione del parere stesso.

Ora questa nuova situazione complica notevolmente il percorso perché ad oggi il plafond utilizzato del Conto Energia ammonta ad € 6.598.937.282, con una disponibilità residua di € 101.062.718. Tenendo conto che presso il G.S.E. è stato aperto il Registro dei Grandi Impianti il quale si chiuderà il 18 Maggio p.v. ed assorbirà da solo risorse per almeno € 70.000.000 e dell'ulteriore flusso di connessioni ordinarie, sicuramente il plafond di € 6.700.000.000,00 sarà raggiunto prima della fine di Maggio e dopo ci saranno solamente ulteriori trenta giorni per la connessione.

In pratica l'accesso alle tariffe incentivanti sarà garantito solo se saremo in grado di connettere l'impianto alla rete entro il 30 Giugno 2013.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

SOCIETA' AGRICOM S.R.L

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO
P. IVA e C.F. 02293460420

Ora facendo un calcolo prudenziale, se sommiamo gli ulteriori 60 giorni per ottenere le autorizzazioni edilizie, i 25 giorni per la realizzazione dell' impianto ed almeno i 45 giorni lavorativi di cui l' ENEL necessiterà per la connessione, considerando che la stessa è stata classificata dalla TICA "di tipo complesso" con previsione massima di 90 giorni lavorativi, arriviamo ben oltre il 30 Giugno p.v..

A questo punto quindi ci troviamo nella certezza che non riusciremo ad accedere alle tariffe incentivanti del V Conto Energia.

Il Consigliere Corsi ricorda inoltre che il pericolo di questa situazione era già presente in fase di avvio della procedura, tant' è che da un lato per guadagnare tempo abbiamo avviato le procedure di affidamento dei lavori nelle more dell' ottenimento delle autorizzazioni edilizie e dall' altro abbiamo inserito nella lettera invito a titolo cautelativo, qualora fossero insorti dei problemi di tempo, la seguente clausola:

"La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza".

Allo stato delle cose quindi il consigliere Corsi invita il C.d.A. a riflettere sulla opportunità di andare avanti o avvalersi della clausola di salvaguardia soprarichiamata.

Si apre un ampio ed approfondito dibattito nel quale emerge con chiarezza da parte di tutti i consiglieri la convinzione che la dilatazione dei tempi determinata per questo parere della Sovrintendenza inizialmente imprevisto e con l' accelerazione nell' impegno dei fondi del Conto Energia da parte del G.S.E. S.p.A., è praticamente certa la connessione dell' impianto ben oltre il termine del 30 Giugno p.v. e quindi appare altrettanto certa l'esclusione dalle tariffe incentivanti del V Conto Energia dell' impianto in progetto.

In relazione a ciò, i consiglieri ritengono che la società non può essere per nessun motivo esposta al concreto, se non certo, rischio di effettuare un investimento in perdita.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, delibera di:

- assumere tutte le considerazioni espresse in premessa come parte integrante della presente deliberazione;
- di rinunciare a realizzare l' impianto fotovoltaico da KW.p 49.5, oggetto della gara di appalto di cui al verbale allegato, avvalendosi della specifica clausola di salvaguardia prevista nella lettera invito del 5 Marzo u.s., e integralmente richiamata in premessa;

**LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA' AGRICOM S.R.L**

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO
P. IVA e C.F. 02293460420

- di non affidare definitivamente, i lavori alla ditta aggiudicataria VTtelematica S.r.l., con sede legale in Lodi, via Biancardi, 4, rinunciando contestualmente all' accertamento dei requisiti previsti nel verbale di aggiudicazione provvisoria;
- di informare della decisione il Comune proprietario e le ditte presentatrici di offerta.

Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Piermartini Mirko

IL PRESIDENTE

Busco Luigi